

000125

АКТ
перевірки відповідності вогнезахисту

від «25» грудня 2023 р.

Комісія у складі:

Голова комісії Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради в особі в.о. директора
Кшановська Ольга Вікторівна

(посада, назва організації, П.І.Б.)

Представника виконавця робіт Директор ТОВ «РАДАР-ПІВДЕНЬ»

ПАСІСНІЧЕНКО Борис Вікторович

(посада, назва організації, П.І.Б.)

провела перевірку виконаних робіт з вогнезахисту: дерев'яних конструкцій горищних приміщень

На об'єкті: Пироговецький ліцей ХМР Хмельницької області за адресою: с. Пирогівці, вул. Центральна, 41/А

(найменування та адреса об'єкта)

у період з «24» 12 2023 р. по «24» 12 2023 р.

Роботи з вогнезахисту здійснено способом вогнезахисного поверхневого просочування за допомогою механічних пристроїв

(спосіб вогнезахисного оброблення)

Загальна площа оброблення: 2601,8 м²

із застосуванням просочувальної вогнебіозахисної речовини «РЕТАРДАНТ» дерев'яних елементів горищних покриттів будинків та споруд, сертифікат Серія: UA.032.CC.0149-23 відповідно до ТУ У 20.5-22808895-001:2019 введеним в дію 3 червня 2023р

(повна назва вогнезахисного засобу)

2. Роботи виконувались: ТОВ «РАДАР - ПІВДЕНЬ», 65039, Одеська обл., м. Одеса, пр-т Гагаріна, буд. 25, оф. 227, наказ ДСНС України № 277 від «06» травня 2019 р., термін дії «необмежений»

(серія та номер)

згідно з проектною документацією: Проект виконання робіт з вогнезахисного оброблення дерев'яних конструкцій ПВР 12-12-2023 СПЗ/ВЗД розробник ТОВ «РАДАР-ПІВДЕНЬ»

та регламентом робіт з вогнезахисту Регламентом робіт з вогнезахисту «Просочувальна вогнебіозахисна речовина «РЕТАРДАНТ» дерев'яних елементів горищних покриттів», чинний до 01.06.2025 року

3. Результати зовнішнього огляду об'єктів вогнезахисту щодо цілісності, надійності зчеплення (кріплення) з поверхнею об'єкта, наявності дефектів, пошкоджень:

вогнезахисна речовина нанесена рівномірно, без пропусків місць та ділянок на елементах, деревина яка просочувалась була сухою.

000127

4. Результати вимірювання глибини просочення вогнезахисного засобу для дерев'яних конструкцій:

Глибина просочування не регламентована.

Перелік конструктивних елементів горючого приміщення:

Поз.	Найменування	переріз, мм		довж, м	кількість	Площа обр. пов.,
		b	h			
1	Мауерлат	100x100		214	1	85,600
2	Кроквяна нога	60x180		9,00	40	172,800
3	Кроквяна нога	60x180		8,00	40	153,600
4	Прогін	100x150		50,00	1	25,000
5	Стійка	100x100		5	35	70,000
6	Лежень	150x150		50	1	30,000
7	Затяжка	60x150		4,00	35	58,800
8	Підкіс	100x100		4,00	35	56,000
9	Кобилка	50x150		2,00	75	60,000
10	В'язі вертикальні	25x125		12	45	162,000
11	Обрешітка	150x30		40	120	1728,000

Висновок комісії:

Станом на «25» грудня 2023р. роботи з вогнезахисту виконані відповідно до проектної документації та регламенту робіт з вогнезахисту, порушень вимог нормативно-технічних документів не встановлено.

Вогнезахист на об'єкті:

вважати готовим до експлуатування: з «25» грудня 2023 р.

строк експлуатації вогнезахисту: до «25» грудня 2026 р.



Представник замовника робіт:

Представник виконавця робіт:

М.П.



(підпис)

Ольга КШАНОВСЬКА

Борис ПАСІСНІЧЕНКО

000127

Стр. 2